

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka č.513/91 na dielo:
„Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice“
(ďalej len „**dodatok**“)

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

oddiel: Sa, vložka č. 559/V

Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva a generálny riaditeľ

Emil Štofčo, riaditeľ ÚTaÚ

Ing. Zuzana Hronecová, vedúci oddelenia investícií

31 701 914

2020488206

SK2020488206

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UNCRSKBX

SK36 1111 0000 0066 1018 6006

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

Krivá 23, 040 01 Košice – mestská časť Juh

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, vložka č. 7349/V

Ing. Milan Šimoňak, konateľ

Ing. Valeria Šimoňaková, konateľ

Ing. Štefan Krafcík, konateľ

Ing. Štefan Krafcík, výrobnotechnický riaditeľ

Ing. Jozef Dorčák, vedúci stavebnej výroby

31 721 401

2020493607

SK2020493607

Tatra banka a.s.

2629110708/1100

SK49 1100 0000 0026 2911 0708

TATRSKBX

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Zmluve o dielo „**Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice**“ – 2. časť – **Slanecká**“ uzavretej dňa 11.08.2021 v nasledujúcom znení:

2. **Článok III. Lehota a miesto plnenia – bod 3.1**

Tretia veta v pôvodnom znení:

„Termín ukončenia realizácie diela: **najneskôr do 31.08.2021.**“

sa nahrádza textom v novom znení:


„Termín ukončenia realizácie diela: **najneskôr do 15.10.2021.**“

3. Dôvodom uzavretia dodatku je nepredpokladaný zdĺhavý proces schvaľovania a vydania súhlasných povolení a rozhodnutí príslušnými orgánmi štátnej správy potrebných pre uskutočnenie stavebných prác, čo neumožňuje objektívne dodržať požadovaný zmluvný termín ukončenia realizácie diela.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa <https://www.dpmk.sk/dpmk/zmluvy>.
6. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa 25.08.2021

Mgr. Marcel Čop,
predseda predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice, 30.08.2021
akciová spoločnosť

Ing. Štefan Krafčík
konateľ
Košajové a dopravné stavby s.r.o. Košice



Ing. Vladimír Padyšák
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 KOŠICE 1